

**TRAVI**

# Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1		MOINHO 2		MOINHO 3		MOINHO 4	
PRODUÇÃO Kg / hora:	8	PRODUÇÃO Kg / hora:	15	PRODUÇÃO Kg / hora:	18	PRODUÇÃO Kg / hora:	12
EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO	
PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:						
364,44	392,71	364,44	392,71	364,44	392,71	364,44	392,71
PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:						
364,49	442,75	365,1	442,18	364,62	442,76	364,81	442,11
% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:	
0,10		1,32		0,36		0,74	
APROVADO*		APROVADO*		APROVADO*		APROVADO*	
LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :	
DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
01/12/2025	2155			01/12/2025	2156		

**Critério de Aceitação interno:**

Aprovado	Aprovado Parcial	Reprovado
O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:	Micael Contó
DATA:	01/12/2025