



# Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1				MOINHO 2				MOINHO 3				MOINHO 4			
PRODUÇÃO Kg / hora:		12		PRODUÇÃO Kg / hora:		23		PRODUÇÃO Kg / hora:		52		PRODUÇÃO Kg / hora:		8	
EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO			
PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:	
364,43		392,7		364,43		392,7		364,43		392,7		364,43		392,7	
PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:	
364,57		442,81		365,23		440,07		364,56		442,91		364,91		442,44	
% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:			
0,28				1,66				0,26				0,96			
APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*			
LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :			
DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
03/12/2025	2155			03/12/2025	2158			03/12/2025	2158			03/12/2025	2159		

## Critério de Aceitação Interno:

<b>Aprovado</b> O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	<b>Aprovado Parcial</b> O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	<b>Reprovado</b> Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:

Micael Contó

DATA:

03/12/2025