



# Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

| MOINHO 1            |      |              |     | MOINHO 2            |      |              |     | MOINHO 3            |      |              |     | MOINHO 4            |      |              |     |
|---------------------|------|--------------|-----|---------------------|------|--------------|-----|---------------------|------|--------------|-----|---------------------|------|--------------|-----|
| PRODUÇÃO Kg / hora: |      | 5            |     | PRODUÇÃO Kg / hora: |      | 18           |     | PRODUÇÃO Kg / hora: |      | 17           |     | PRODUÇÃO Kg / hora: |      | 30           |     |
| EM OPERAÇÃO         |      |              |     | EM OPERAÇÃO         |      |              |     | EM OPERAÇÃO         |      |              |     | EM OPERAÇÃO         |      |              |     |
| PENEIRA VAZIA:      |      | FUNDO VAZIO: |     | PENEIRA VAZIA:      |      | FUNDO VAZIO: |     | PENEIRA VAZIA:      |      | FUNDO VAZIO: |     | PENEIRA VAZIA:      |      | FUNDO VAZIO: |     |
| 364,44              |      | 392,7        |     | 364,44              |      | 392,7        |     | 364,44              |      | 392,7        |     | 364,44              |      | 392,7        |     |
| PENEIRA CHEIA:      |      | FUNDO CHEIO: |     | PENEIRA CHEIA:      |      | FUNDO CHEIO: |     | PENEIRA CHEIA:      |      | FUNDO CHEIO: |     | PENEIRA CHEIA:      |      | FUNDO CHEIO: |     |
| 364,58              |      | 442,73       |     | 364,51              |      | 442,65       |     | 364,59              |      | 442,61       |     | 364,57              |      | 442,6        |     |
| % FINAL RETIDO:     |      |              |     | % FINAL RETIDO:     |      |              |     | % FINAL RETIDO:     |      |              |     | % FINAL RETIDO:     |      |              |     |
| 0,28                |      |              |     | 0,14                |      |              |     | 0,30                |      |              |     | 0,26                |      |              |     |
| APROVADO*           |      |              |     | APROVADO*           |      |              |     | APROVADO*           |      |              |     | APROVADO*           |      |              |     |
| LOTES BIG BAGS :    |      |              |     | LOTES BIG BAGS :    |      |              |     | LOTES BIG BAGS :    |      |              |     | LOTES BIG BAGS :    |      |              |     |
| DATA                | BAG  | DATA         | BAG | DATA                | BAG  | DATA         | BAG | DATA                | BAG  | DATA         | BAG | DATA                | BAG  | DATA         | BAG |
| 05/12/2025          | 2155 |              |     | 05/12/2025          | 2160 |              |     | 05/12/2025          | 2160 |              |     | 05/12/2025          | 2161 |              |     |

## Critério de Aceitação Interno:

| Aprovado  | Aprovado Parcial  | Reprovado  |
|---|---|--|
| O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %.<br>Máximo para fornecedor externo | O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%. | Acima de 10%.  |
|   | Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.           | O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%. |

INSPETOR:

Micael Contó

DATA:

05/12/2025