



# Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

| MOINHO 1            |      |              |     | MOINHO 2            |      |              |     | MOINHO 3            |     |              |     | MOINHO 4            |      |              |     |
|---------------------|------|--------------|-----|---------------------|------|--------------|-----|---------------------|-----|--------------|-----|---------------------|------|--------------|-----|
| PRODUÇÃO Kg / hora: |      | 13           |     | PRODUÇÃO Kg / hora: |      | 41           |     | PRODUÇÃO Kg / hora: |     | 33           |     | PRODUÇÃO Kg / hora: |      | 32           |     |
| EM OPERAÇÃO         |      |              |     | EM OPERAÇÃO         |      |              |     | EM OPERAÇÃO         |     |              |     | EM OPERAÇÃO         |      |              |     |
| PENEIRA VAZIA:      |      | FUNDO VAZIO: |     | PENEIRA VAZIA:      |      | FUNDO VAZIO: |     | PENEIRA VAZIA:      |     | FUNDO VAZIO: |     | PENEIRA VAZIA:      |      | FUNDO VAZIO: |     |
| 364,5               |      | 392,8        |     | 364,5               |      | 392,8        |     | 364,5               |     | 392,8        |     | 364,5               |      | 392,8        |     |
| PENEIRA CHEIA:      |      | FUNDO CHEIO: |     | PENEIRA CHEIA:      |      | FUNDO CHEIO: |     | PENEIRA CHEIA:      |     | FUNDO CHEIO: |     | PENEIRA CHEIA:      |      | FUNDO CHEIO: |     |
| 364,53              |      | 442,76       |     | 364,56              |      | 442,71       |     | 364,55              |     | 442,76       |     | 364,73              |      | 442,64       |     |
| % FINAL RETIDO:     |      |              |     | % FINAL RETIDO:     |      |              |     | % FINAL RETIDO:     |     |              |     | % FINAL RETIDO:     |      |              |     |
| 0,06                |      |              |     | 0,12                |      |              |     | 0,10                |     |              |     | 0,46                |      |              |     |
| APROVADO*           |      |              |     | APROVADO*           |      |              |     | APROVADO*           |     |              |     | APROVADO*           |      |              |     |
| LOTES BIG BAGS :    |      |              |     | LOTES BIG BAGS :    |      |              |     | LOTES BIG BAGS :    |     |              |     | LOTES BIG BAGS :    |      |              |     |
| DATA                | BAG  | DATA         | BAG | DATA                | BAG  | DATA         | BAG | DATA                | BAG | DATA         | BAG | DATA                | BAG  | DATA         | BAG |
| 31/07/2026          | 2323 |              |     | 31/07/2026          | 2324 |              |     | 31/07/2026          |     |              |     | 31/07/2026          | 2325 |              |     |

## Critério de Aceitação Interno:

|                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aprovado</b><br>O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %.<br>Máximo para fornecedor externo | <b>Aprovado Parcial</b><br>O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%. | <b>Reprovado</b><br>Acima de 10%.                                                                                                        |
|                                                                                                                                  | Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.                                      | O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%. |

INSPETOR:

Micael Contó

DATA:

31/07/2026