



Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1				MOINHO 2				MOINHO 3				MOINHO 4			
PRODUÇÃO Kg / hora:		11		PRODUÇÃO Kg / hora:		39		PRODUÇÃO Kg / hora:		24		PRODUÇÃO Kg / hora:		35	
EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO			
PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:	
364,47		392,76		364,47		392,76		364,47		392,76		364,47		392,76	
PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:	
364,51		442,74		364,55		442,71		364,49		442,84		364,76		442,52	
% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:			
0,08				0,16				0,04				0,58			
APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*			
LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :			
DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
11/02/2026	2203			11/02/2026	2204			11/02/2026	2204			11/02/2026	2205		

Critério de Aceitação Interno:

Aprovado	Aprovado Parcial	Reprovado
O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:

Micael Contó

DATA:

11/02/2026