



Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1				MOINHO 2				MOINHO 3				MOINHO 4			
PRODUÇÃO Kg / hora:				PRODUÇÃO Kg / hora:		38		PRODUÇÃO Kg / hora:		37		PRODUÇÃO Kg / hora:		15	
MANUTENÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO			
PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:	
0		0		362,43		392,69		362,43		392,69		362,43		392,69	
PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:	
0		0		362,48		442,79		362,47		442,84		362,52		442,73	
% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:			
MANUTENÇÃO				0,10				0,08				0,18			
*				APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*			
LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :			
DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
				12/01/2026	2170			12/01/2026	2170			12/01/2026	2171		

Critério de Aceitação Interno:

Aprovado O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	Aprovado Parcial O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Reprovado Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:

Micael Contó

DATA:

12/01/2026