



# Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1				MOINHO 2				MOINHO 3				MOINHO 4			
PRODUÇÃO Kg / hora:		7		PRODUÇÃO Kg / hora:		39		PRODUÇÃO Kg / hora:		28		PRODUÇÃO Kg / hora:		31	
EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO			
PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:	
362,4		392,72		362,4		392,72		362,4		392,72		362,4		392,72	
PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:	
362,41		442,79		362,43		442,73		362,44		442,77		362,51		442,7	
% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:			
0,02				0,06				0,08				0,22			
APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*			
LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :			
DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
19/01/2026	2165			19/01/2026	2177			19/01/2026	2177			19/01/2026	2178		

## Critério de Aceitação Interno:

<b>Aprovado</b> O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	<b>Aprovado Parcial</b> O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	<b>Reprovado</b> Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:

Micael Contó

DATA:

19/01/2026