



Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

| MOINHO 1 | | | | MOINHO 2 | | | | MOINHO 3 | | | | MOINHO 4 | | | |
|---------------------|------|--------------|-----|---------------------|------|--------------|-----|---------------------|------|--------------|-----|---------------------|------|--------------|-----|
| PRODUÇÃO Kg / hora: | | 14 | | PRODUÇÃO Kg / hora: | | 36 | | PRODUÇÃO Kg / hora: | | 38 | | PRODUÇÃO Kg / hora: | | 27 | |
| EM OPERAÇÃO | | | | EM OPERAÇÃO | | | | EM OPERAÇÃO | | | | EM OPERAÇÃO | | | |
| PENEIRA VAZIA: | | FUNDO VAZIO: | | PENEIRA VAZIA: | | FUNDO VAZIO: | | PENEIRA VAZIA: | | FUNDO VAZIO: | | PENEIRA VAZIA: | | FUNDO VAZIO: | |
| 364,49 | | 392,78 | | 364,49 | | 392,78 | | 364,49 | | 392,78 | | 364,49 | | 392,78 | |
| PENEIRA CHEIA: | | FUNDO CHEIO: | | PENEIRA CHEIA: | | FUNDO CHEIO: | | PENEIRA CHEIA: | | FUNDO CHEIO: | | PENEIRA CHEIA: | | FUNDO CHEIO: | |
| 364,58 | | 442,85 | | 364,52 | | 443,05 | | 364,51 | | 442,77 | | 364,58 | | 442,92 | |
| % FINAL RETIDO: | | | | % FINAL RETIDO: | | | | % FINAL RETIDO: | | | | % FINAL RETIDO: | | | |
| 0,18 | | | | 0,06 | | | | 0,04 | | | | 0,18 | | | |
| APROVADO* | | | | APROVADO* | | | | APROVADO* | | | | APROVADO* | | | |
| LOTES BIG BAGS : | | | | LOTES BIG BAGS : | | | | LOTES BIG BAGS : | | | | LOTES BIG BAGS : | | | |
| DATA | BAG | DATA | BAG | DATA | BAG | DATA | BAG | DATA | BAG | DATA | BAG | DATA | BAG | DATA | BAG |
| 29/01/2026 | 2194 | | | 29/01/2026 | 2192 | | | 29/01/2026 | 2192 | | | 29/01/2026 | 2193 | | |

Critério de Aceitação Interno:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprovado O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo | Aprovado Parcial O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%. | Reprovado Acima de 10%. |
| | Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra. | O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%. |

| | |
|-----------|--------------|
| INSPETOR: | Micael Contó |
| DATA: | 29/01/2026 |